

厦门市农业农村局

厦门市农业农村局关于 2025 年第一次对生产建设项目 水土保持“双随机”检查情况的通报

根据《厦门市农业农村局关于印发 2025 年“双随机一公开”监督检查工作计划的通知》（厦农〔2025〕148 号）要求和检查对象、执法人员抽取结果，我局于 2025 年 6 月 26 日至 30 日对 7 个市级审批生产建设项目水土保持方案落实情况进行检查，现通报如下：

一、检查情况

按照水利部《生产建设项目水土保持监督管理办法》等有关规定，我局执法人员采取听取汇报、查阅资料和现场查看等方式，逐一检查了 7 个生产建设项目水土保持管理机构和管理制度、水土保持后续设计和水土保持措施、水土保持监测监理、水土保持措施重大变更报批备案、水土保持投资和以往监督检查整改意见等落实情况。从现场检查情况看，本次 7 个抽查检查项目有 4 个在建、2 个已停工、1 个未开工，结合检查情况对 7 个生产建设项目开展行政指导；7 个项目参建单位都比较重视水土保持工作，水土保持方案实施情况总体较好，有效控制在建项目施工过程中

水土流失，检查中未发现水土保持措施落实不到位、造成明显水土流失等问题，具体情况详见附件。

二、工作要求

生产建设（代建）单位是项目水土保持工作的责任主体。各生产建设（代建）单位要严格落实水土流失防治主体责任，层层压实工作责任，加强对施工单位的管理和督促；要依法落实水土保持“三同时”制度，按方案落实水土保持措施，严禁粗放施工；要规范开展水土保持监测监理，及时发现生产建设项目水土保持工作中存在的问题，提出对策建议，并按要求报告水土保持监测成果；要加强水土保持后续设计，严格控制重大变更，及时履行水土保持变更审批手续；要加强项目区水土保持生态保护，有效遏制生产建设项目造成的人为水土流失；要依法依规开展生产建设项目水土保持设施自主验收并完成报备，切实做好各项水土保持工作。

附件：2025 年第一次对生产建设项目水土保持“双随机”
检查情况汇总表



附件

2025 年第一次对生产建设项目水土保持 “双随机” 检查情况汇总表

序号	抽取对象	建设(代建)单位	检查人员	监督检查情况	备注
1	黄厝村三产用地项目(厦水[2014]41号)	君绎(厦门)休闲度假有限公司	罗元霞 徐志波	检查日期: 2025 年 6 月 27 日 检查情况: 该项目主体已基本完工, 尚未装修, 绿化尚未完成, 于 2020 年初停工, 至今尚未复工。现场检查该项目各项水土保持措施有落实, 未发现水土流失问题。该项目水土保持补偿费已缴纳。 存在问题及整改要求: 无。 行政指导: 复工后及时报备, 投入使用前应组织水土保持设施自主验收, 公示及报备。	停工
2	集美北大道(灌新路-集灌路段)提升改造工程(厦水许[2024]5号)	厦门象屿港口开发有限公司	徐志波 罗元霞	检查日期: 2025 年 6 月 30 日。 检查情况: 该项目全长 1.6 公里, 于 2023 年 6 月开工, 预计 2025 年 12 月完工, 目前已进入尾工阶段。现场检查该项目各项水土保持措施有落实, 未发现水土流失问题。该项目水土保持补偿费已缴纳。 存在问题及整改要求: 无。 行政指导: 项目投入使用前应组织水土保持设施自主验收, 公示及报备。	2025 年下半年可验收
3	同翔高新城内马厝片区天专用变电站进线三期工程(厦水许[2024]2号)	厦门信息集团有限公司	徐志波 罗元霞	检查日期: 2025 年 6 月 30 日。 检查情况: 该项目全长 9 公里, 31 个塔基已基本完工, 已完成 25 个塔架安装, 预计 2025 年 12 月完工。现场检查该项目各项水土保持措施有落实, 未发现水土流失问题。该项目水土保持补偿费已缴纳。 存在问题及整改要求: 无 行政指导: 项目投入使用前应组织水土保持设施自主验收, 公示及报备。	2025 年下半年可验收
4	同安新城滨海十一路、纵十二路道路工程(厦水许[2016]36号)	厦门市市政工程建设有限公司	刘春霖 许永鑫	检查日期: 2025 年 6 月 27 日。 检查情况: 该项目十一路已组织水土保持设施分期验收, 纵十二路完成建设约 300 米, 剩余约 300 米因征地原因停工。计划 2025 年下半年完成征地等工作后可复工。 现场检查该项目各项水土保持措施有落实, 未发现水土流失问题。该项目水土保持补偿费已缴纳。 存在问题及整改要求: 无 行政指导: 后续复工后及时报备, 项目投入使用前应组织水土保持设施自主验收, 公示及报备。	停工

2025 年第一次对生产建设项目水土保持 “双随机” 检查情况汇总表（续）

序号	项目名称	建设（代建）单位	检查人员	监督检查情况	备注
5	厦门市轨道交通 3 号线工程（厦水许〔2016〕23 号）	厦门轨道交通集团有限公司	许永鑫 刘春霖	检查日期：2025 年 6 月 27 日。 检查情况：该项目厦门火车站至蔡厝站水土保持设施已分期验收，蔡厝站至机场西站已基本完成建设，正在组织收尾。现场检查该项目各项水土保持措施有落实，未发现水土流失问题。该项目水土保持补偿费已缴纳。 存在问题及整改要求：无。 行政指导：项目投产使用前应组织开展水土保持设施自主验收、公示及报备。	
6	厦门浦边~英春 220 千伏线路工程（厦水许〔2023〕12 号）	国网福建省电力有限公司	纪国华 熊浩天	检查日期：2025 年 6 月 26 日。 检查情况：该工程于 2024 年 1 月开工建设，已完成间隔扩建工作，正在进行线路工程塔基和电缆基础施工，预计 2025 年下半年竣工验收。现场检查该项目各项水土保持措施有落实，未发现水土流失问题。该项目水土保持补偿费已缴纳。 存在问题及整改要求：无。 行政指导：项目投产使用前完成水土保持措施自主验收、公示及报备。	2025 年下半年可验收
7	新店路（滨海东大道—翔安大道）道路工程（厦水许〔2012〕73 号）	厦门市市政工程建设有限公司	熊浩天 纪国华	检查时间：2025 年 6 月 26 日。 检查情况：该项目因控规调整未开工。经了解，该项目与其他项目（正在办理立项手续）有部分重叠，后续可能取消或重新立项。 存在问题及整改要求：无。 行政指导：视情况办理水主注销或变更手续。	未开工